BZP Geothermie Unterhaching vom 9.4.2024

Bauzeitenplan

GEOTHERMIE UNTERHACHING

Bereich		Zeit	APR 2024				MAI 2024				
			15	16	17	18	19	20	21	22	23
Neubau Alfred-Lingg-Straße		Alfred-Lingg-Straße - BA1	Bauzeit								
Neubau Alfred-Lingg-Straße	Hausanschlüsse	Alfred-Lingg-Straße 1 HA	Bauzeit								
		Truderinger Str. 9 HA-Kopf	Bauzeit								
		Truderinger Str. 45 HA	Bauzeit								
		Truderinger Str. 61 HA	Bauzeit								
		Truderinger Str. 37 HA	Bauzeit								
Neubau Münchner Straße (Ecke Jägerstraße)		Münchner Straße Ecke Jägerstraße Verstärkung BA1	Bauzeit								
		Forststraße 54 HA	Bauzeit								
		Lilienweg 12 HA	Bauzeit								
		Katharinenstraße 8 HA	Bauzeit								
		Albert-Schweitzer-Straße 23 HA	Bauzeit								
Neubau Karl-Mathes-Straße & Jägerstraße	Hauptmassenbau	Karl-Mathes-Straße - BA1 Ost	Bauzeit								
		Jägerstraße BA1	Bauzeit								
	Hausanschlüsse	Karl-Mathes-Straße 18 HA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 13 HA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 12 VA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 11a VA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 11b VA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 10a KA-Kopf	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 7a HA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 10 HA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 6 VA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 3 HA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 2 HA	Bauzeit								
		Karl-Mathes-Straße 1 HA	Bauzeit								
		Jägerstraße 22&22a HA	Bauzeit								
		Jägerstraße 23 VA	Bauzeit								
		Jägerstraße 27 VA	Bauzeit								
		Leonardsweg 7 HA	Bauzeit								
		Friedensplatz 1 HA		Bauzeit							
		Friedensplatz 2a HA		Bauzeit							
		Leuschner Str. 14 HA		Bauzeit							
		Bozaunweg 13 HA			Bauzeit						
		Bozaunweg 22a HA			Bauzeit						
		Bozaunweg 24 HA			Bauzeit						
		Von-Stauffenberg-Str. 15 HA				Bauzeit					
		Von-Stauffenberg-Str. 70 HA				Bauzeit					
		Von-Stauffenberg-Str. 80 HA				Bauzeit					
		Von-Stauffenberg-Str. 81 HA Kopf					Bauzeit				
		Leberstraße 36 HA									Bauzeit
		Bozaunweg 17a HA									Bauzeit
		Parkstraße 9 HA									Bauzeit
		Habichtstraße 58 HA Kopf									Bauzeit
		Karl-Mathes-Straße 7 HA									Bauzeit
Neubau Lohestraße Süd		Lohestraße Süd - BA1									Bauzeit
	Hausanschlüsse	Lohestraße 9 HA									Bauzeit
		Lohestraße 10 VA									Bauzeit
		Lohestraße 8 HA									Bauzeit
		Carl-Duisberg-Str. 18 HA									Bauzeit
		Ziehrerstraße 2 HA									Bauzeit
		Ziehrerstraße 13 VA									Bauzeit
Neubau Reichweinstraße		Reichweinstraße - BA1	Bauzeit								
	Verdichtungen	Leberstraße 22 HA		Bauzeit							
		Ludwig-Thoma-Straße 4 HA		Bauzeit							
		Leuschnerstraße 37 HA		Bauzeit							
		Geschwister-Scholl-Straße 2 HA		Bauzeit							
		Grünauer Allee 63 HA					Bauzeit				
Neubau Habichtstraße		Habichtstraße - BA1								Bauzeit	
	Hausanschlüsse privat	Habichtstraße 6 HA Kopf								Bauzeit	
		Habichtstraße 9 HA									Bauzeit
		Habichtstraße 11 VA									Bauzeit
		Habichtstraße 13 HA									Bauzeit
		Habichtstraße 12 HA Kopf									Bauzeit